



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Estado do Rio Grande do Sul



RELAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO DE CACEQUI
Atualizadas em 27/09/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Objeto: Reforma do Prédio da Estação Ferroviária – GARE
Fonte do Recurso: Ministério da Cultura - SE/DINC Instalação de Espaços Culturais - FNC
Valor Total da Obra: R\$ 267.837,44
Valor de Repasse: R\$ 267.837,44
Valor de Contrapartida: R\$ 0,00
Data de Início: 06/07/2018
Data de Término: 10/11/2018
Situação: Paralisada (depende da liberação de recursos pela concedente para conclusão)
Processo Licitatório: Tomada de Preço 08/2018
Contrato de Execução: 073/2018
Empresa Contratada: Gabriela Teixeira Salvany-ME

Objeto: Reforma do Prédio da Antiga Cooperativa de Ferroviários
Fonte do Recurso: Recurso Próprio
Valor Total da Obra: R\$ 474.571,89
Data de Início: 01/08/2018
Data de Término: 01/02/2019
Situação: Em execução
Processo Licitatório: Tomada de Preço 10/2018
Contrato de Execução: 095/2018
Empresa Contratada: Gabriela Teixeira Salvany-ME

Objeto: Construção de Galerias Tubulares de Drenagem Pluvial no Interior de Cacequi
Fonte do Recurso: Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação – Consulta Popular RS
Valor Total da Obra: R\$ 109.429,88
Valor de Repasse: R\$ 102.864,09
Valor de Contrapartida: R\$ 6.565,79
Data de Início: 29/03/2019
Data de Término: 29/08/2019
Situação: Aguardando Início das Obras
Processo Licitatório: Tomada de Preço 11/2018
Contrato de Execução: 108/2018
Empresa Contratada: Michele Cristina Vier Eireli

Objeto: Reforma da Unidade Básica de Saúde - UBS Padre Botton
Fonte do Recurso: Ministério da Saúde
Valor Total da Obra: R\$ 150.000,00
Valor de Repasse: R\$ 0,00
Valor de Contrapartida: R\$ 0,00
Data de Início:
Data de Término:





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Estado do Rio Grande do Sul



Situação: Em execução

Processo Licitatório: Tomada de Preço 12/2018

Contrato de Execução: 115/2018

Empresa Contratada: Gabriela Teixeira Salvany-ME

Objeto: Construção de Unidade Básica de Saúde Porte I – Posto Central

Fonte do Recurso: Ministério da Saúde

Valor Total da Obra: R\$ 406.026,00

Valor de Repasse: R\$ 0,00

Valor de Contrapartida: R\$ 0,00

Data de Início: 24/11/2014

Data de Término: 24/05/2015

Situação: Paralisada

Processo Licitatório: Tomada de Preço 36/2014

Contrato de Execução: 177/2014

Empresa Contratada: JSM & ELM LTDA - ME

Objeto: Reforma da UBS Guilherme Rumpel

Fonte do Recurso: Secretaria Municipal de Saúde

Valor Total da Obra: R\$ 37.681,85

Valor de Repasse: R\$ 0,00

Valor de Contrapartida: R\$ 0,00

Data de Início: 16/09/2019

Data de Término: 16/11/2019

Situação: Em andamento

Processo Licitatório: Tomada de Preço 02/2019

Contrato de Execução: 57/2019

Empresa Contratada: Gabriela Teixeira Salvany - ME